



REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DAS SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS DE INTERFERÊNCIA NA FAIXA DE 3.625 A 3.700 MHZ - GAISPI

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAISPI

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
26 de janeiro de 2026	09:55	12:02	Plataforma Teams

1. PARTICIPANTES

1.1. Membros do GAISPI:

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	Presente na reunião?
Presidente do GAISPI	-	Edson Victor Eugênio de Holana	SIM
Secretário Executivo do GAISPI	-	Vinícius Oliveira Caram Guimarães	SIM
Representante do Ministério das Comunicações	Titular	Hermano Barros Tercius	NÃO
	Suplente	Wilson Diniz Wellisch	SIM
Representantes das Proponentes Vencedoras dos Lotes do Tipo B	Titular	Antônio Oscar de Carvalho Petersen	NÃO
	Suplente	Monique Pereira Ibitinga de Barros	SIM
	Titular	Ricardo Guilherme Hobbs	NÃO
	Suplente	Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves	SIM
	Titular	Mario Girasole	NÃO
	Suplente	Marcelo Concolato Mejias	NÃO
Representantes dos Radiodifusores	Titular	Cristiano Reis Lobato Flores	NÃO
	Suplente	Rodolfo Fernandes de Souza Salema	SIM
	Titular	Samir Amando Granja Nobre Maia	NÃO
	Suplente	Wender Almeida de Souza	SIM
	Titular	Luiz Carlos Abrahão	SIM
	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	NÃO
Representantes das Exploradoras de Satélites	Titular	Lincoln Amazonas Antunes de Oliveira	NÃO
	Suplente	Michelle Machado Caldeira	NÃO
	Titular	Fabio Franco Costa de Alencar	SIM
	Suplente	Luis Fernando Barros Costa Fernandes	NÃO
	Titular	Márcio André de Assis Brasil	NÃO
	Suplente	Rodrigo Soares Campos	NÃO
Representantes das Proponentes Vencedoras dos Lotes C1 a C8 e D1 a D32	Titular	José Roberto Nogueira	NÃO
	Suplente	Katia Costa da Silva Pedroso	NÃO
	Titular	Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	SIM
	Suplente	Wagner Zanini Barreira	SIM
	Titular	Vítor Elísio Góes de Oliveira Menezes	SIM

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	Presente na reunião?
	Suplente	Mariana Rezende	NÃO

1.2. Outros Participantes:

Nome	Órgão/Instituição/Empresa
Chirlene Silva Sampaio	Anatel (Colaborador)
Ana Paula Vieira dos Santos Soares	Anatel
Karine Medeiros Dias	Anatel
Paula Fontelles do Valle	Anatel
Takeshi Ikeda	Anatel
Marcos Vieira Baeta Neves	Anatel
Evandro Leo Koberstein	Anatel
Leonardo Custodio de Araujo	Anatel
Rogério Adriano Fernandes	Anatel
Renato Sales	Anatel
Yroa Robledo Ferreira	Anatel
Sidney Azeredo Nince	Anatel
Tiago Dias Sobrinho	Anatel
Hugo Monteiro Jácome	MCom
Eduardo Takafashi de Alcantara	MCom
Tawfic Awwad Junior	MCom
Aline Calmom de Oliveira	Claro
Melissa Carvalho Coelho	Claro
William Ho	EAF
Paulo Roberto Cruz Cozza	EAF
Ho Yueh Chuch	EAF
Leonardo Waideman Liebana	EAF
Gealdo Jair Vieira Segatto	EAF
Marcio Valente Feitosa	Telefônica
Sebastião Sergio de Oliveira Junior	TIM

2. PAUTA

Item	Descrição
1	ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAISPI, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025.
2	ITEM 2 DA PAUTA: INFORME SOBRE NOVA GOVERNANÇA E NOVO ESTATUTO DA EAF – GAISPI.
3	ITEM 3 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO.
4	ITEM 4 DA PAUTA: INFORME DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DA FAIXA DE 3,5 GHz (EAF).

Item	Descrição
5	ITEM 5 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE MIGRAÇÃO E MITIGAÇÃO – GT-MIGRAÇÃO.
6	ITEM 6 DA PAUTA:INFORME SOBRE ATESTO DOS COMPROMISSOS DOS ITENS 1.1 E 1.2 DO ANEXO IV-A DO EDITAL.
7	ITEM 7 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROGRAMA AMAZÔNIA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL – GT-PAIS.
8	ITEM 8 DA PAUTA:DELIBERAÇÃO SOBRE DEMANDA DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES ACERCA DE CABOS ÓPTICOS SUBAQUÁTICOS.
9	ITEM 9 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE REDE PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – GT-REDE.
10	ITEM 10 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO (GT-COM).
11	ITEM 11 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS.
12	ITEM 12 DA PAUTA: DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DE 2026.

3. RELATO DA REUNIÃO

Saudação	Inicialmente, o Presidente do GAISPI, Conselheiro Edson Victor Eugênio de Holanda, deu as boas-vindas a todos e especialmente à nova equipe da Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF), na pessoa de sua nova Presidente, Sra. Gina Marques, agradeceu também a presença de todos e declarou aberta a 46ª Reunião Ordinária do GAISPI. O Presidente do GAISPI registrou a retirada de pauta do item 6 que trataria do Informe sobre Atesto dos Compromissos dos Itens 1.1 e 1.2 do Anexo IV-A do Edital, considerando a necessidade de alinhamentos e passou a condução dos informes da Pauta ao Secretário Executivo do GAISPI, Sr. Vinícius Oliveira Caram Guimarães. Ato contínuo, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 1 da Pauta.
1	O Secretário Executivo do GAISPI informou que não foram recebidas solicitações ou manifestações sobre a minuta de Ata previamente circulada e, dessa forma, questionou os membros do GAISPI se estariam todos de acordo com a versão encaminhada. Diante do consenso, foi aprovada a Ata da 45ª Reunião Ordinária do GAISPI, realizada no dia 19 de dezembro de 2025. Concluída a deliberação, passou-se para o item 2 da Pauta.
2	O Presidente do GAISPI esclareceu que houve modificação na estrutura de governança da EAF, considerando a aprovação de seu novo Estatuto Social, a exemplo de alterações nas atribuições e nomenclaturas. A Sra. Gina Marques, nova Presidente da EAF, comprometeu-se a encaminhar a todos uma nota técnica com as principais mudanças, para conhecimento. Feitos esses registros, o Presidente do GAISPI passou para o item 3 da Pauta.
3	O Presidente do GAISPI esclareceu que, com a nova estrutura de governança da EAF, houve a criação do Conselho Deliberativo e que a Sra. Gina Marques teria proposto a fixação da remuneração, por se tratar de demanda originada do novo Estatuto, com a sugestão de parâmetros adotados pela EACE, que detém uma estrutura muito similar à da EAF, questionando se estavam todos de acordo com a proposta. Concedida a palavra, o Sr. Anderson Emmanuel de Azevedo Gonçalves, representante da TELEFÔNICA, registrou que, justamente em relação a essa recente alteração do Estatuto Social, foi estabelecido que as associadas deveriam se restringir à discussão e votação de matérias somente naquilo que pertence à sua competência. Afirmou que, desta maneira, nos termos do Estatuto, a escolha, aprovação de nomes, remuneração de diretores, corpo técnico e conselho deliberativo, estaria fora desse âmbito de competência, sustentando que, na visão da empresa, as associadas estariam impedidas de participar dessa votação específica. Concedida a palavra, a Sra. Monique Pereira Ibitinga de Barros, Representante da CLARO, reforçou a manifestação do Sr. Anderson Emmanuel de Azevedo Gonçalves. Nesse contexto, o Presidente do GAISPI lembrou a deliberação do Conselho Diretor sobre essa matéria e salientou que faria a sua circulação, afirmando que, em alguns temas, existe um potencial e concreto conflito de interesses e existe uma abstenção das operadoras de deliberar e votar no GAISPI.

	Diante do consenso e registradas as abstenções por parte das associadas da EAF na presente deliberação, aprovou-se a proposta de remuneração dos membros do Conselho Deliberativo. Concluída a deliberação, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 4 da Pauta.
4	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra à Sra. Gina Marques, para que fizesse um breve relato das atividades da EAF. A Sra. Gina Marques cumprimentou, inicialmente, os membros presentes e, ato contínuo, projetou uma apresentação detalhada dos temas por ela abordados, cujo arquivo encontra-se anexo à presente Ata. Em primeiro passo, a Sra. Gina Marques apresentou a nova estrutura de governança da EAF, a partir das mudanças em seu Estatuto Social, com a instituição do Conselho Deliberativo, cuja primeira reunião ocorreria nesta semana, quinta-feira, e que tratariam da constituição do Conselho Fiscal. Afirmou que não houve mudanças significativas em relação à estrutura anterior, sendo basicamente a questão da relação institucional que passou a ser feita pela Diretoria de Comunicação, assim como o desmembramento na área de finanças, entre a função financeira e a função de controladoria, e a instituição da assessoria e da Superintendência de Gestão Estratégica, com o restante permanecendo igual. Registrou que a nota técnica a ser encaminhada endereçaria esses pontos. Na sequência, a Presidente da EAF apresentou um informe circunstanciado sobre o andamento dos projetos sob a responsabilidade da entidade, cuja agenda abrangeu a atualização a respeito dos atestos, a Fase Extra do programa Brasil Antenado, o <i>status</i> dos projetos PAIS e Rede Privativa, além do tema sustentabilidade. Com relação à situação dos <u>atestos</u>, sugeriu que, considerando que a matéria objeto de deliberação pelo item 6 seria retirada desta Pauta, passasse diretamente a reportar as informações sobre a Fase Extra do programa Brasil Antenado, concedendo a palavra ao Sr. Geraldo Segatto para apresentação. Nessa esteira, o Sr. Geraldo Segatto apresentou uma atualização consolidada do programa Brasil Antenado, incluindo dados das Etapas A, B e C dessa Fase Extra, com destaque para o quantitativo de instalações até 23 de janeiro de 2026, com 72.924 instalações realizadas na Etapa A, cujo agendamento já foi encerrado em 13 de dezembro de 2025; 62.544 instalações realizadas na Etapa B; e 455 instalações realizadas na Etapa C, cujo início dos agendamentos ocorreu em 12 de janeiro de 2026. Sobre esse tema, a Sra. Gina Marques complementou que, na Etapa A, a entidade chegou a quase 44% de penetração na base do Cadastro Único, ressaltando que a melhor penetração ocorrida em fase anterior teria sido 40% e, nesse contexto, afirmou que a EAF pretende buscar a melhora nessa penetração com algumas estratégias de <i>call center</i>, mas fundamentalmente também com a questão da mobilização social, por entender que, para esse público, é bastante importante. Seguiu realizando uma comparação entre as Etapas B e C, ressaltando que a primeira foi bastante concentrada em estados da Região Nordeste, enquanto a segunda se encontra bem pulverizada e, nesse sentido, informou que juntariam as três etapas para conseguir uma sinergia melhor para usar o estímulo comunitário e melhorar essa penetração. O Presidente do GAISPI registrou a necessidade de alinhamento entre EAF e o Ministério das Comunicações, principalmente quanto à comunicação, uma vez que se encontram em ano eleitoral, com a existência de várias restrições, lembrando, contudo, se tratar de uma política pública que já vem em execução e tem continuidade, sem a existência de vedação que afete o projeto. Dando continuidade à apresentação, o Sr. Geraldo Segatto passou a reportar o andamento do <u>projeto PAIS</u>, abordando os aspectos relacionados à implantação da infraestrutura, com lançamento dos respectivos cabos, ao licenciamento ambiental, à construção das redes metropolitanas, às vistorias patrimoniais, à transferência de ativos à União e aos modelos de operacionalização por meio de consórcios de operador neutro para cada uma das Infovias da Etapa 1 – Infovias 02, 03 e 04 – e da Etapa 2 – Infovias 05, 06 e 08, do projeto PAIS. Nessa esteira, compartilhou com o Grupo as informações detalhadas sobre as atividades executadas e em execução pela entidade para todas essas infovias. Especificamente sobre a Infovia 05, a Sra. Gina Marques chamou atenção a um ponto crítico e que diz respeito a questão da necessidade de se obter a licença para que se mantenha o cronograma de início de lançamento dos cabos – maio/2026, lembrando que, a partir do mês de junho, estaria prevista a mudança do regime de água do rio, o que pode impedir que a entidade realize esse lançamento. O Presidente do GAISPI questionou se esse problema ambiental estaria restrito à Infovia 05, sendo esclarecido pelo Sr. Geraldo Segatto que, no momento, sim, pois já protocolaram o pedido de licença e estariam aguardando a análise do Ibama. Concedida a palavra, o Sr. Sidney Azeredo Nince, Coordenador do GT-PAIS, esclareceu que, até o início do mês de janeiro, havia duas pendências com o Ibama: a licença de operação da Infovia 02, já emitida no dia 10, e a licença de instalação da Infovia 05, sendo essa, hoje, realmente a única pendência. No que se refere às Infovias 06 e 08, os representantes da EAF também esclareceram que existem alternativas tecnológicas que estão sendo avaliadas pela equipe quanto à impossibilidade de lançamento em alguns trechos devido a questão geográfica dos rios e as distâncias entre pontos, o que tornam inviável o lançamento

	dos cabos. Sobre esse tema, o Coordenador do GT-PAIS também esclareceu que, como se trata de trechos muito longos, não existe equipamento ótico com potência suficiente para trechos desse comprimento sem repetição, de modo que estariam analisando duas alternativas de repetição. A primeira seria subaquática, mas que teria impacto na fabricação do cabo, uma vez que teriam que ter energização para alimentar esses repetidores, o que implicaria em uma licença de instalação mais complexa junto ao Ibama e, além disso, futuramente, as ampliações de capacidade ficariam restritas à capacidade dos repetidores. A segunda alternativa seria fazer estações terrestres no meio do caminho, ressaltando que, entretanto, inexistem sedes municipais e apenas localidades, sendo que, nessas localidades não haveria energia elétrica. Afirmou que também entenderam que colocar uma estação para gerar energia elétrica solar, basicamente, teria a questão de ter uma geração de energia intermitente, por ser solar, e com um risco considerável de vandalismo para estrutura, baterias e painéis solares, lembrando que essas estações fazem parte do <i>backbone</i> como um todo e, assim, se uma delas ficar sem sinal, toda a rota também ficaria. Dando sequência aos informes da EAF, o Sr. Geraldo Segatto detalhou as etapas do procedimento padronizado para transferência das infraestruturas em relação ao cronograma das Infovias 02, 03 e 04, para que a população possa começar a usufruir desse ativo implantado pela EAF. Nesse ponto, lembrou que, a partir da licença de operação do Ibama, a EAF tem 15 (quinze) meses para manutenção do <i>backbone</i> e 6 (seis) meses para a manutenção da rede metropolitana, alertando que, para a Infovia 03, existe prazo vencendo neste mês de janeiro quanto à manutenção da rede metropolitana. Lembrou também que essas redes metropolitanas da Infovia 03 estão instaladas, mas ainda não estão pulsando serviço, de sorte que não afetaria os órgãos nas quais foram instaladas, contudo, no momento que começarem a operar, eles estariam descobertos. Acerca do tema, a Sra. Gina Marques registrou que entende que esse ponto será necessário trazer na próxima reunião do GAISPI, para as Infovias 03 e 04 e os prazos de manutenção por parte da entidade, sob o argumento de que talvez seja necessário estender o período originalmente previsto. O Coordenador do GT-PAIS esclareceu, quanto à Infovia 03, que já foi emitido o Termo de Transferência para o Ministério das Comunicações, faltando apenas assinatura do órgão, e o consórcio já foi selecionado e que, inclusive, a rota expressa Macapá-Belém já estaria em operação precária. Quanto à Infovia 04, informou que o seu Termo de Entrega foi assinado na última sexta-feira e que estariam encaminhando ao Ministério das Comunicações, afirmando que também já tem o seu consórcio selecionado e que está em vias de assumir as operações. Quanto à Infovia 02, salientou que, no início do mês de janeiro, encerrou-se o prazo para os interessados manifestarem interesse na formação do consórcio e que estariam caminhando para a criação desse consórcio também. Concedida a palavra, o Secretário Executivo do GAISPI complementou, quanto à proposta feita pela Sra. Gina Marques, que já fizeram, em alguns projetos, uma prorrogação do período de manutenção, e que entende relevante a avaliação interna do GAISPI para uma possível deliberação no sentido de manter um prazo adicional. Ato contínuo, dando continuidade à apresentação, o Sr. Geraldo Segatto também compartilhou com o Grupo as informações detalhadas sobre o <i>status</i> da Infovia da Colômbia, exibindo o seu histórico e as atividades já realizadas pela EAF e prestando esclarecimentos quanto ao que foi solicitado à EAF referente ao levantamento de custos para o Estudo de Viabilidade de Integração da Infovia 02 com a Colômbia, salientando que algumas atividades são diferentes daquelas que a entidade vem executando e, portanto, é possível que não tenham algumas referências de custos. Concedida a palavra, o Coordenador do GT-PAIS esclareceu, em relação a esses novos estudos, que o que foi autorizado refere-se a um levantamento da estimativa de custo para se realizar o estudo de viabilidade em campo que será apresentado pela EAF ao GAISPI e que, em função dessa estimativa de custos e dos cenários encontrados, seria autorizada a realização do estudo de viabilidade. Prosseguiu esclarecendo que, para o levantamento do custo, serão necessárias reuniões com a Colômbia para tirar as dúvidas listadas e que, portanto, estaria em contato com a embaixada colombiana. Entendeu importante ressaltar que tanto o Rio Negro como o Rio Orinoco são rios que não se comunicam e que inexistem estrada entre eles e que fazem divisa com Colômbia e Venezuela, de modo que, caso seja autorizada a realização do estudo de viabilidade em campo, serão necessárias autorizações de ambos os países. Ato contínuo, o Sr. Geraldo Segatto detalhou as atividades realizadas e em execução pela entidade quanto à revitalização do PAC, além das questões relacionadas à manutenção e ao remanejamento do cabo do Exército. Quanto a último ponto, esclareceu que se trata de tema relacionado ao Ofício do Ministério das Comunicações do mês de dezembro de 2025 e que se encontra na pauta desta Reunião para deliberação. Passando a reportar as informações sobre o projeto <u>Rede Privativa do Governo</u>, o Sr. Geraldo Segatto atualizou o Grupo, inicialmente, a respeito da Rede Fixa, salientando que se encontra em andamento a implementação das redes ópticas, exceto em São Paulo, cujo contrato estaria pendente de assinatura com a TELEFÔNICA, e tratou também dos temas “gerência” e “pops”. Registrou a conclusão do lançamento da rede metropolitana nas 26 capitais em dezembro de 2025, exibindo informações sobre o cronograma da implantação da rede – lançamentos e equipamentos. A respeito de São Paulo, o representante da EAF esclareceu ao Presidente do GAISPI que houve uma adesão por parte da EAF e da Telebrás a uma ORPA, isto é, uma oferta pública já padronizada pela Anatel, inclusive quanto aos valores e condições contratuais, inexistindo uma RFP, porque o preço já é definido e regulamentado pela própria Anatel, sendo, portanto, um mecanismo de adesão direta à ORPA, nos mesmos moldes que a entidade fez com a V.TAL, com a qual possui contrato nas
--	--

	26 cidades e com 70% da rede lançada nos dutos da V.TAL. O Sr. Geraldo Segatto esclareceu ainda que existem outras empresas que também teriam dutos, mas que não são ORPA e teriam que fazer um processo de contratação diferente e que estariam buscando alternativas. Afirmou ainda que existe uma empresa cuja negociação se encontra em evolução para conhecer a rede, mas que não atenderia 100% do projeto, e que a entidade estaria sempre buscando mesclar as alternativas para conseguir o objetivo de finalizar todo o projeto de São Paulo. O Presidente do GAISPI alertou para que se fizesse sempre uma análise com o intuito de se observar um cenário mais amplo de alternativas. Ainda sobre a Rede Fixa, o Sr. Geraldo Segatto abordou a questão dos testes de interoperabilidade no laboratório do Inatel desde o mês de novembro de 2025, basicamente entre a Cisco e a Huawei, para assegurar a total interoperabilidade entre a rede da Telebrás e a nova rede que está sendo configurada. Concedida a palavra, o Sr. Vitor Elísio Goés de Oliveira Menezes destacou que também dialogaria diretamente com a BRISANET, UNIFIQUE e IEZ!, além da própria Ligga, por entender que poderiam dar suporte nessa questão da rede privativa, afirmando que faria interações com o Secretário Executivo do GAISPI e com a EAF para tentar construir essa parceria. Na sequência, quanto à Rede Móvel, o Sr. Geraldo Segatto detalhou o cenário atual do LMR no DF, com o <i>status</i> do projeto lógico, destacando a interoperabilidade entre 4 agências – Polícia Militar do Distrito Federal, Câmara, Senado e Exército. Registrou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda não está incluída em virtude de uma questão técnica, visto que a solução deles é muito antiga e que não têm contrato de manutenção com o atual fornecedor, o que torna inviável realizar essa integração atualmente. Nesse contexto, esclareceu que foram apresentadas alternativas que não foram aceitas pelo órgão. Informou também que estaria previsto para o mês de fevereiro um evento com Ministério das Comunicações e da Justiça, Telebrás e essas forças de segurança, para fazer uma demonstração oficial desses serviços em funcionamento. Concedida a palavra, o Sr. Eduardo Takafashi de Alcantara esclareceu, para fins de alinhamento do Grupo, que, na verdade, o Ministério das Comunicações faz uma reunião de acompanhamento e de controle do andamento do projeto com o representante do GAISPI, o Sr. Marcos Vieira Baeta Neves, e que conseguiram efetivamente um apoio do Ministério da Justiça para poder fazer interlocução com os agentes da força de segurança, e admitiu que existe uma intenção de realizar um evento que será coordenado junto com o Ministério e o Presidente do GAISPI. O Presidente do GAISPI reforçou que é necessária essa interação com o GAISPI, para que não haja <i>gaps</i> de conhecimento, e que teria solicitado ao Sr. Hermano Barros Tercius que, quando houver a realização dessas reuniões, algum representante do GAISPI seja convidado, colocando à disposição um servidor de seu gabinete, para que se tenha ciência dos acontecimentos, contribuindo, assim, com as deliberações do Grupo. Concedida a palavra, o Sr. Marcos Vieira Baeta Neves se comprometeu a fazer essas adequações e interagir mais diretamente com o Gabinete do Presidente do GAISPI, para que estejam todos sempre alinhados. Sobre a PRF, confirmou as dificuldades colocadas e esclareceu que eles continuam sendo convidados para participar das reuniões para que sejam estimulados a participar do projeto. Prosseguindo com sua apresentação sobre a Rede Móvel, o Sr. Geraldo Segatto informou, adicionalmente, que o serviço de missão crítica em banda larga, obrigação dessa primeira fase, também já estaria em funcionamento. O representante da EAF também prestou esclarecimentos ao Presidente do GAISPI sobre a RFP de SMVNO, que aguarda autorização do Ministério das Comunicações para publicação, e a RFP de CORE, que aguarda publicação da RFP anterior, ambas com a documentação pronta. Do mesmo modo, o Sr. Marcos Vieira Baeta Neves, em complemento, esclareceu ao Presidente do GAISPI que, quando da deliberação no GAISPI sobre o início do projeto nesse faseamento, foi previsto que somente se passaria para o Produto 2 da Fase 1 após a deliberação do GAISPI, de modo que se torna necessária a conclusão do Ministério sobre qual o seu entendimento que será submetido, para que se possa dar sequência. Ato contínuo, acerca da criptografia da Rede Fixa, o Sr. Geraldo Segatto destacou que, após a aprovação do GAISPI em sua 39ª Reunião Ordinária, retomaram com a RFP dos encriptadores ao mercado, cujo recebimento das propostas teria ocorrido no dia 21 de janeiro de 2026 e que se encontram em fase de análise técnica. Afirmou que, nas próximas semanas, a entidade prevê a finalização do estudo técnico para verificar quais as empresas estariam aptas a tecnicamente seguirem no projeto e, na sequência, para a área de compras e iniciar a negociação com os fornecedores que forem tecnicamente aprovados. Em seguida, no que se refere à <u>sustentabilidade</u>, a Sra. Gina Marques mencionou o Edital de Gestão de Resíduos Eletrônicos lançado pela EAF, com a aprovação de 10 projetos pela Comissão Julgadora e com 47 municípios beneficiados, salientando que todos os projetos envolvem ações educativas de descarte de resíduos eletrônicos e que, para tanto, foram feitas articulações com prefeituras, universidades e associações locais, e que a previsão de término seria no mês de março de 2026. Nesse contexto, destacou um dos projetos vencedores e suas principais características. A Sra. Gina Marques também compartilhou as iniciativas da EAF quanto ao projeto Cidadania Digital – Terra Preta referente ao letramento digital, compartilhando com o Grupo as ações promovidas pela EAF nas comunidades que recebem as infovias do PAIS, os temas abordados e os próximos encontros previstos, além dos resultados do projeto no período de agosto a novembro de 2025.
--	---

	Sobre esse tema, a Presidente da EAF afirmou que tem a intenção de dar foco nessa questão de sustentabilidade e que entende que os projetos da entidade podem ter esse uso também e que, nessa reestruturação, pretende trazer um gerente de sustentabilidade, assim como já apresentado no organograma da EAF ao Grupo no início deste item. Concluída a apresentação, o Presidente do GAISPI alertou para a existência de algumas pendências de assinaturas de reuniões anteriores e solicitou a regularização. Adicionalmente, registrou a necessidade de inversão dos itens da Pauta, diante da necessidade de se ausentar desta Reunião, passando então para 8 da Pauta.
5	O Presidente do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Takeshi Ikeda, Coordenador do GT-MIGRAÇÃO, para que fizesse uma apresentação sobre as atividades no âmbito do GT. O Sr. Takeshi Ikeda cumprimentou, inicialmente, os membros presentes e, ato contínuo, projetou uma apresentação detalhada dos temas por ele abordados, cujo arquivo encontra-se anexo à presente Ata. Em síntese, o Coordenador do GT-MIGRAÇÃO registrou que foi realizada a 23ª Reunião do GT no dia 14 de janeiro de 2026, cujos assuntos tratados foram: a Fase Extra TVRO e o quantitativo de improdutivas. Na sequência, apresentou informações técnicas detalhadas sobre o andamento das ações da Fase Extra – Etapas “A”, “B” e “C”, com destaque para a evolução dos cronogramas e os quantitativos de instalações realizadas. Quanto à Etapa “C”, registrou também os treinamentos realizados para a equipe de instalação. No que se refere ao quantitativo de improdutivas, o Sr. Takeshi Ikeda também apresentou os números atualizados até 12 de janeiro de 2026. Concluída a apresentação, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 7 da Pauta, considerando a retirada do item 6 que trataria do Informe sobre Atesto dos Compromissos dos Itens 1.1 e 1.2 do Anexo IV-A do Edital
6	RETIRADO DE PAUTA
7	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Sidney Azeredo Nince, Coordenador do GT-PAIS, para que fizesse relato sobre as atividades no âmbito do GT. O Sr. Sidney Azeredo Nince cumprimentou novamente os membros presentes e, ato contínuo, projetou uma apresentação detalhada dos temas por ele abordados, cujo arquivo encontra-se anexo à presente Ata. Em síntese, o Coordenador do GT-PAIS apresentou informe técnico sobre o andamento do acompanhamento realizado pelo GT-PAIS, com foco na implantação das Infovias pela EAF, introduzindo o tema com a exibição do mapa das infovias do Programa Amazônia Integrada e Sustentável – PAIS, de tabela com a identificação dos municípios abrangidos, dentre outras informações, assim como o detalhamento das características do programa. Quanto à Etapa 1, o Sr. Sidney Azeredo Nince detalhou a situação das Infovias 02, 03 e 04, enfatizando que: · Infovia 02: o processo de implantação estaria todo concluído, isto é, os cabos foram lançados, as 13 redes metropolitanas foram implantadas, a licença de operação do Ibama foi emitida, as informações para atualização das cartas náuticas foram enviadas, o lançamento do trecho terrestre foi concluído. Destacou também que: executaram a interconexão física com Letícia, cidade na Colômbia que faz divisa seca com Tabatinga, no estado do Amazonas; previsão da vistoria/patrimonialização no final mês de fevereiro e início do mês de março; encontra-se em análise o processo de formação do consórcio operador. · Infovia 03: o processo de implantação estaria todo concluído, com o Termo de Declaração e Entrega emitido pelo GAISPI e enviado ao Ministério das Comunicações e com o consórcio operador já selecionado. Destacou também que a rede expressa Macapá-Belém já estaria em uso em caráter precário. · Infovia 04: também totalmente lançada, tanto o trecho subaquático quanto o trecho terrestre, licenças de operação emitidas, informações para atualização das cartas náuticas enviadas e realizada a inspeção de patrimonialização. Destacou também que: estariam enviando, nesta data, o Termo de Declaração e Entrega da Infovia assinado pelo Presidente do GAISPI, incluindo a entrega dos cabos sobressalentes da Infovia 02; e o Termo de Referência para formação do consórcio operador encontra-se em análise pelo Ministério das Comunicações. Em relação à Etapa 2, o Sr. Sidney Azeredo Nince detalhou a situação das Infovias 05, 06 e 08, enfatizando que: · Infovia 05: aguardando a licença de instalação do Ibama e que estaria sendo executado, neste momento, o transbordo do cabo óptico subaquático, com previsão de término na primeira semana do mês de fevereiro. Destacou também que foram emitidas autorizações e cessões de uso para 6 municípios e 2 municípios com tratativas em andamento. · Infovias 06 e 08: foram aprovadas as Diretrizes que detalham a implantação dessas infovias e que também o transbordo estaria acontecendo em Manaus.

	Na sequência, o Sr. Sidney Azeredo Nince também apresentou o <i>status</i> do projeto de adequação e recuperação do PAC, com destaque para as atividades executadas e em execução pela EAF, em especial a conclusão de alguns trechos subaquáticos e terrestres. Do mesmo modo, detalhou as atividades executadas e em execução pela entidade no que se refere à Infovia Rio Putumayo (Colômbia), com destaque para o fato de que foi concluído o Estudo de Viabilidade e o relatório concluído e disponibilizado em 21 de outubro de 2025, além de comentar, de forma sucinta, acerca da prorrogação dos prazos para a execução do PAIS apreciada e aprovada pelo Conselho Diretor da Anatel. Por fim, o Sr. Sidney Azeredo Nince compartilhou com o Grupo as informações atualizadas quanto à deliberação tomada na última reunião a respeito do levantamento de custo para Estudo de Viabilidade de Integração da Infovia 04 com a Colômbia por meio dos Rios Negro e Orinoco, ressaltando que estariam levantando todas as dúvidas para que seja agendada uma reunião com as autoridades colombianas, para fins de esclarecimento, e, a partir disso, elaborar essa estimativa requerida e apresentá-la ao GAISPI. Esclareceu que, após a aprovação pelo GAISPI, partiriam, assim, para a execução do estudo de viabilidade. Concluída a apresentação, o Secretário Executivo do GAISPI reforçou que o item 8 da Pauta já teria sido tratado pelo Presidente do GAISPI e que, além das abstenções manifestadas por TELEFÔNICA e TIM, também teria a abstenção da CLARO, que não teria conseguido ativar o microfone no momento apropriado, contudo, fez o seu registro via mensagem à Secretaria. Ato contínuo, passou para o item 9 da Pauta.
8	O Presidente do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Sidney Azeredo Nince, Coordenador do GT-PAIS, para que apresentasse a proposta de deliberação. O Sr. Sidney Azeredo Nince cumprimentou, inicialmente, os membros presentes e, ato contínuo, projetou uma apresentação com a proposta detalhada de deliberação, cujo arquivo encontra-se anexo à presente Ata. Relativamente à proposta, informou o recebimento, no início do mês de dezembro, de duas demandas do Ministério das Comunicações em relação aos cabos ópticos subaquáticos, a saber: 1) A primeira demanda diz respeito a uma solicitação para que a EAF emprestasse 60 km de cabo de fibra óptica ao Consórcio Operador Neutro da Infovia 01 e que, após as reuniões do GT, estariam propondo, nesta Reunião Ordinária ao GAISPI, a entrega antecipada de 63 km de cabo óptico subaquático sobressalente da Infovia 02 no Termo de Declaração e Entrega da Infovia 04. 2) A segunda demanda se referiu a um remanejamento de destinação de cabos de fibra óptica do Exército Brasileiro e que estaria sendo solicitado o uso de 48 km de cabos de 48 fibras ópticas no ramal Anamã/Anori da adequação do PAC 1, em substituição ao cabo de 24 fibras ópticas inicialmente aprovado. Informou que, dessa forma, entregaria 130 km de cabos de 24 fibras ópticas adquiridos pelo Exército Brasileiro para que seja feita recuperação do trecho Santa Isabel do Rio Negro/São Gabriel da Cachoeira, sendo o Exército responsável pela execução da recuperação desse trecho. Esclareceu, ainda, que, em consequência desses movimentos, seriam entregues ao Ministério 38 km de cabo de 24 fibras ópticas adquiridos pelo Exército Brasileiro como sobressalente para a Infovia 07 (Rio Negro). O Secretário Executivo do GAISPI salientou que, com isso, poderia partir para a deliberação do item 8 da Pauta. O Presidente do GAISPI observou que seriam dois itens que estariam sendo colocados no GAISPI, pontuando, apenas para fins de delimitar a divisão de decisão e de responsabilidade, que o GAISPI faz o Termo de Entrega para o Ministério das Comunicações e que a operacionalização seria feita pelo Ministério. O Coordenador do GT-PAIS confirmou que estariam antecipando a entrega do sobressalente da Infovia 02 e o Ministério das Comunicações executaria suas tratativas através do Comitê Gestor do PAIS que, por sua vez, trata de todas as situações entre os consórcios operadores das diversas infovias. Afirmou, nesse contexto, que, como GAISPI e EAF, estariam oficializando a entrega de sobressalentes de cabos e, com isso, o Ministério poderá dispor desse sobressalente da melhor maneira. Concluída a apresentação e feitos os esclarecimentos, o Secretário Executivo do GAISPI questionou os membros do GAISPI se estariam todos de acordo com a proposta apresentada pelo Coordenador do GT-PAIS, Sr. Sidney Azeredo Nince, em relação: 1) Entrega antecipada do sobressalente de 63 Km de cabo óptico subaquático da Infovia 02 no Termo de Declaração e Entrega da Infovia 04; 2) Lançamento de 48 km de cabos de 48 fibras ópticas para o ramal Anamã/AM – Anori/AM para a Adequação do PAC 1, em substituição ao cabo de 24 fibras ópticas; e 3) Entrega ao Exército de 130 km de cabos de 24 fibras ópticas adquiridos pelo próprio Exército Brasileiro, para recuperação da Infovia 07, trecho Santa Isabel do Rio Negro/AM-São Gabriel da Cachoeira/AM, resultando em 38 Km de sobressalente de cabo subaquático de 24 fibras. Concedida a palavra, o Sr. Anderson Emmanuel de Azevedo Gonçalves, representante da TELEFÔNICA, reforçou a questão do novo Estatuto Social e a falta de gestão sobre essas atividades para registrar sua abstenção nessa tomada de decisão.

	Concedida a palavra, o Sr. Sebastião Sérgio de Oliveira Júnior, representante da TIM, seguiu na mesma linha colocada pela TELEFÔNICA e que, por conta da nova configuração, registrou a sua abstenção nessa deliberação. Diante do consenso e registradas as abstenções por parte das associadas da EAF na presente deliberação, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que fica aprovada a proposta, nos termos apresentados nesta Reunião. Concluída a deliberação, passou-se para o item 5 da Pauta.
9	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Marcos Vieira Baeta Neves, Coordenador do GT-REDE, para que fizesse um breve relato sobre as atividades no âmbito do GT. O Sr. Marcos Vieira Baeta Neves cumprimentou, inicialmente, os membros presentes e, ato contínuo, quanto à Rede Fixa, parabenizou a EAF pelo trabalho realizado nas capitais, com a conclusão da rede metropolitana antes do prazo previsto. Informou que os acessos e pontos de presença (POPs), tanto da Telebrás quanto os novos, estão em fase final de implantação, com previsão de conclusão até março. Registrou que os testes de integração com a Telebrás e a nova rede estão em fase de finalização, o que permitirá, ainda neste semestre, o início das tratativas para entrega da rede a esses estados. No que se refere à São Paulo, relatou sobre as tratativas que vem sendo feitas com a TELEFÔNICA, assim como a realização de reuniões com diversos outros atores, e afirmou que realmente seguiram na linha da TELEFÔNICA, porque, até o momento, não conseguiram avançar muito, seja pelo próprio desenho da rede da PPP ou até questões de valores, destacando que o GT-REDE permanece empenhado em esgotar todas as possibilidades para garantir a melhor solução tanto técnica quanto econômica. No que se refere à Rede Móvel, o Coordenador do GT-REDE informou que a integração está bastante avançada e concluída, com exceção da PRF, e que a próxima etapa é dar sequência a reunião técnica e, se deliberado pelo GAISPI, a realização de reunião formal de entrega desta fase do projeto, além da continuidade dos estudos para etapas subsequentes. Por fim, acerca da criptografia, o Sr. Marcos Vieira Baeta Neves ressaltou o recebimento das propostas, o que possibilitou dar sequência ao processo de RFP alinhado às Diretrizes de Criptografia aprovadas pelo GAISPI na última reunião. Além disso, comunicou que a ABIN foi selecionada como provedora do algoritmo de criptografia e que seguem nas tratativas para formalização do contrato, assegurando a sua implementação. Concluída a apresentação, o Secretário Executivo do GAISPI questionou os membros do GAISPI se haveria algum comentário em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações, passou para o item 10 da Pauta.
10	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Evandro Leo Koberstein, Coordenador do GT-COM, para que fizesse um breve relato das atividades no âmbito do GT. O Sr. Evandro Leo Koberstein cumprimentou, inicialmente, os membros presentes e, ato contínuo, projetou uma apresentação detalhada dos temas por ele abordados, cujo arquivo encontra-se anexo à presente Ata. Em síntese, o Coordenador do GT-COM iniciou sua exposição informando que a 55ª reunião do grupo ocorreu em 16 de janeiro de 2026, e que o objetivo era apresentar um panorama das ações de comunicação realizadas nas fases A e B do programa Brasil Antenado, bem como o planejamento para a fase C. Passando a reportar as informações acerca da comunicação do Programa Brasil Antenado, o Sr. Evandro Leo Koberstein apresentou o seguinte balanço: · Fase A: realizada entre 14 de julho e 13 de dezembro de 2025, foram contemplados 77 municípios em 6 estados, beneficiando 72.924 famílias. Destacou o apoio institucional das prefeituras, que ampliaram a divulgação digital e presencial, e que a caravana não conseguiu visitar todas as cidades devido à ausência de autorização em alguns casos, mas o cinema itinerante teria alcançado 55 municípios, gerando forte engajamento social. Informou que a comunicação <i>offline</i> incluiu 23 rádios comunitárias habilitadas via edital, inserções em rádios comerciais e comunitárias, carros de som em todos os 77 municípios e instalação de mais de 2.200 placas (<i>mini doors</i>) em pontos estratégicos como CRAS, escolas e prefeituras. · Fase B: abrangendo 138 municípios em 5 estados, a campanha segue até 13 de março de 2026. Até 16 de janeiro, 48 cidades já haviam sido visitadas e o cinema itinerante alcançou 70 das 94 cidades previstas, com estimativa de cobertura de 68% do total de cidades. Ressaltou a participação do cantor João Gomes como garoto-propaganda, ampliando o alcance das campanhas digitais. Informou que a comunicação <i>offline</i> incluiu mais de 7.700 inserções em rádios comerciais, 37 rádios comunitárias habilitadas, carros de som em todos os municípios e mais de 3.200 placas instaladas e que foi introduzido ainda o <i>bike door</i> em 10 cidades de maior porte populacional.

	· Fase C: iniciada em 12 de janeiro e com término previsto para 13 de junho de 2026, serão atendidos 108 municípios distribuídos pelas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Destacou que esta fase apresenta maior complexidade logística e custos mais elevados, com orçamento estimado em R\$ 41 milhões para 90 dias de campanha (fevereiro a maio), contemplando todas as mídias (rádio, cinema itinerante, digital, <i>mini doors</i> e <i>bike doors</i>) e que a caravana estaria planejada para alcançar todos os municípios, condicionada à autorização local. Informou que a comunicação <i>offline</i> incluirá mais de 19.000 inserções em rádios comerciais, 11 rádios comunitárias já inscritas, com prazo de inscrição até 23 de fevereiro de 2026, carros de som em todos os municípios, instalação de placas (<i>mini doors</i>) em pontos estratégicos e expansão do <i>bike door</i> para 12 cidades e o cinema itinerante deverá alcançar 65% dos municípios (67 cidades), sendo reconhecido como a mídia de maior impacto social. Concluída a apresentação, o Secretário Executivo do GAISPI questionou os membros do GAISPI se haveria algum comentário em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações, passou para o item 11 da Pauta.
11	O Secretário Executivo do GAISPI questionou os membros do GAISPI se possuíam outro assunto que quisessem tratar na presente Reunião. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 12 da Pauta.
12	Após debate com os membros, o Secretário Executivo do GAISPI propôs que a próxima Reunião Ordinária do GAISPI seja realizada no dia 25 de fevereiro de 2026 (quarta-feira) às 10:00h, de forma remota, questionando os membros do GAISPI se estariam todos de acordo com essa data. Diante do consenso, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que fica definida a data da 47ª Reunião Ordinária do GAISPI para o dia 25 de fevereiro de 2026 (quarta-feira) às 10:00h, de forma remota. Concluídos os assuntos constantes da Pauta, o Secretário Executivo do GAISPI, em nome do Presidente do GAISPI, agradeceu a presença de todos os membros e declarou encerrada a 46ª Reunião Ordinária do Grupo.

4. **ANEXOS DA ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAISPI:**

Anexo I: ITEM 4 – **Apresentação da EAF** - (SEI nº15126389);

Anexo II: ITEM 5 – Apresentação do GT-MIGRAÇÃO - (SEI nº 15126402)

Anexo III: ITENS 7 e 8 – Apresentação do GT-PAIS - (SEI nº 15126434)

Anexo IV: ITEM 10 – Apresentação do GT-COM - (SEI nº 15126462)

5. **APROVAÇÃO**

5.1. Segue a presente Ata de Reunião assinada eletronicamente pelos participantes acima identificados e aprovada na 47ª Reunião Ordinária do GAISPI, realizada em 25 de fevereiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Wagner Zanini Barreira, Usuário Externo**, em 27/02/2026, às 18:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Margaret de Almeida Cadête Moonsammy, Usuário Externo**, em 28/02/2026, às 01:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Franco Costa de Alencar, Usuário Externo**, em 02/03/2026, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Wender Almeida de Souza, Usuário Externo**, em 02/03/2026, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **15106951** e o código CRC **CB199F23**.